

## PÉNZÜGYI ÉS ÉPÍTÉSI ÜTEMTERV

### ÉPÍTÉSI ÜTEMTERV

- Tetőszerkezet bontása 1-2 hét
- födém feltöltés és egyéb 1-2 hét
- monolit vb szerkezet 2-3-4 hét
- falazás 5-6 hét
- tetőszerkezet, tetőhéjazat 7-8-9-10 hét
- külső beton, vb 10-11-12- hét
- villanszerelés 11-13 és 31-32 hét
- hőszigetelés 11-12 hét
- aljzatbeton 13.hét
- vasszerelés zsaluzás, 2-3-4 ill 5-6 10-11-12 hét
- Állványozás 1-3 hét
- gépészet víz kp-i fűtés 12-13 30-31-32 hét
- vakolás 14-15-16, 21-22-23, 29-30 hét
- nyílászáró 25-26 hét
- homlokzat: 26-27-28 hét
- festés 24-25-26-32 hétig
- burkolás: 24-31 hétig
- Térburkolás: 14-15 30-31 hét
- lakatos szerkezetek 10-11, 26-27 hét
- Kerítés: 29-31 hét

### Pénzügyi terv:

- előleg 10 %
- 130 nap 40% előleg
- 240 nap 50% vég számla

Pétefvására, 2010 július 29.

**BAFAG KFT**  
3250 Pétefvására, Rózsa út 12.  
Adósz.: 13859165-2-10  
Ték Szöv.: 62800314-11031095  
Raftelevél: 1208/2009/00100091  
**Balázs Norbert ügyvezető**